

Harmonogram Realizacji Projektu										Kwalifikowalność wydatków		od 01.04.2024 do 31.12.2027																	
Nr..... Tytuł: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 39/2024										Data sporządzenia Harmonogramu		18.11.2024 r.																	
Lp.	Nr Zadania (kontrakt / obiekty/elementy odrębnego odbioru / elementu rozliczenia) oraz nazwa zadania (przebieganie / rozpozyczenia)	Wyłączenie (kontrakt/obiekt / element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania	Planowany termin / Faktyczna data zakończenia / przekazania (przebieganie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20+25+30)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	31-12-2023 )	Realizacja																			
										2024					2025					2026					2027				
										I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2024	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2025	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2026	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2027
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
						47 939 752,48	47 939 752,48	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	467 915,12	467 915,12	464 680,12	1 380 910,36	621 808,04	5 683 660,59	16 483 932,78	590 254,94	23 349 666,35	2 643 772,37	3 028 006,44	10 973 164,59	6 033 892,37	23 178 833,77
						Razem wrk:	47 939 752,48	47 939 752,48	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	467 915,12	467 915,12	464 680,12	1 380 910,36	621 808,04	5 683 660,59	16 483 932,78	590 254,94	23 349 666,35	2 643 772,37	3 028 006,44	10 973 164,59	6 033 892,37	23 178 833,77
						39 458 163,96	39 458 163,96	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	416 170,12	416 170,12	421 670,12	1 254 910,36	549 416,60	4 640 353,43	13 445 452,78	523 745,47	19 158 886,08	2 193 289,84	2 912 176,33	8 965 153,43	4 949 454,92	19 020 167,82
						33 539 388,37	33 539 388,37	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	353 744,60	353 744,60	358 410,60	1 065 908,80	467 003,94	3 944 300,42	11 420 634,86	445 198,95	18 286 138,17	1 864 206,36	2 475 352,43	7 620 380,42	4 207 062,19	16 167 091,40
						5 918 715,59	5 918 715,59	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	62 425,52	62 425,52	63 295,52	188 101,56	82 412,46	696 053,01	2 016 817,92	78 564,52	2 873 847,91	328 993,48	436 826,90	1 344 773,01	742 422,73	2 850 016,12
						8 481 648,52	8 481 648,52	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	41 745,00	41 745,00	43 010,00	126 500,00	72 391,64	1 013 307,16	3 038 480,00	66 491,47	4 190 670,27	450 482,53	615 827,11	2 008 011,16	1 084 407,45	4 158 728,25
						8 481 648,52	8 481 648,52	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	41 745,00	41 745,00	43 010,00	126 500,00	72 391,64	1 013 307,16	3 038 480,00	66 491,47	4 190 670,27	450 482,53	615 827,11	2 008 011,16	1 084 407,45	4 158 728,25